



Burmistrz Ćmielowa

ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów
Znak : I.0003.18.2023

tel/fax: (0-15) 861 20 18, e-mail: urząd@cmielow.pl
Ćmielów dnia 14.07.2023r.

GMINA ĆMIELÓW
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Ćmielów
NIP 661-21-64-776
REGON 830409910

Pan Jerzy Sykała
Radny Rady Miejskiej
w Ćmielowie

Dotyczy: interpelacji z dnia 03.07.2023r. (z datą wpływu w dniu 04.07.2023r.) w sprawie informacji dotyczących etapu projektu na „Budowę mostu na rzece Kamienna w m. Stoki Małe w km 0+180 w ciągu drogi gminnej nr 318005T”.

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego informuję, że początkowy termin wykonania umowy dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece Kamienna w m. Stoki Małe w km 0+180 w ciągu drogi gminnej Nr 318005T” był do 30.11.2022r. Po wielokrotnych prośbach Gminy Ćmielów skierowanych do wykonawcy w celu przedstawienia ostatecznej koncepcji z obawy na pozostały zbyt krótki czas potrzebny na uzyskanie stosownych uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZRID, wykonawca nie odpowiadając na pisma oraz telefony w dniu 30.11.2022r. wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu do dnia 31 maja 2023r. powołując się na nieprzewidziane okoliczności związane z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę skutkującymi zachwianiem równowagi ekonomicznej oraz przedłużającymi się procedurami administracyjnymi.

Dnia 11.01.2023 r odbyło się spotkanie przy udziale Sekretarza Miasta i Gminy Ćmielów, Pana Radnego Jerzego Sykały, sołtysa miejscowości Stoki Stare Mariusza Bolenia, oraz projektanta w/w mostu na którym ustalono, że najlepszym rozwiązaniem będzie podpisanie aneksu z zapisami o zwiększeniu wysokości kar umownych wraz z zobowiązaniem wykonawcy o co miesięcznym raportowaniu z realizacji w/ w umowy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia został przedłużony do 21 lipca 2023 r. Gmina Ćmielów dnia 16.02.2023 r. wysłała maila do wykonawcy z przypomnieniem o obowiązku co miesięcznego raportowania, następnie dnia 3.03.2023 r. wysłała pismo o przesłanie ostatecznej koncepcji wraz z obliczeniami. Dnia 16.03.2023 r. ponownie został wysłany mail do wykonawcy dokumentacji projektowej. Dnia 29.03.2023 r. został przedstawiony stan prac przesłany również do Pana Radnego. Dnia 10.05.2023 r. Gmina Ćmielów ponownie wysłała maila o przesłanie raportu z postępu prac oraz dnia 26.05.2023 r. Gmina Ćmielów po raz kolejny wysłała pismo o przesłanie raportu z realizacji dokumentacji projektowej.

Zgodnie z aneksem Wykonawca w/w projektu w przypadku nie przedłożenia dokumentacji projektowej do dnia 21 lipca 2023 r. za każdy dzień opóźnienia będzie płacił zwiększone odsetki.

Z poważaniem

BURMISTRZ ĆMIELOWA
mgr Joanna Śuka

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a